

FIRMENSTEMPEL / LOGO

Auftraggeber / Betreiber

NAME / FIRMA

STRASSE, NR.

PLZ, ORT

TELEFON

Auftrag

Auftrags-Nr.	
Datum	
Anlagen-Nr.	
Standort	

Anlage Angaben für das Anlagen-Logbuch

HERSTELLER	TYP / MODELL	SERIEN-NR.	BAUJAHR
KÄLTEMITTEL	FÜLLMENGE KG	CO ₂ -ÄQUIVALENT T	PRÜFINTERVALL

Ausgeführte Arbeiten

Betriebswerte

Hochdruck	bar		Niederdruck	bar	
Überhitzung	K		Unterkühlung	K	
Luft Eintritt	°C		Luft Austritt	°C	
Nachgefüllt	kg		Zurückgewonnen	kg	

Wartung / Dichtheitskontrolle

Prüfpunkt	ja	nein	entf.
Dichtheitskontrolle durchgeführt	☐	☐	☐
Leckage festgestellt	☐	☐	☐
Verdampfer gereinigt	☐	☐	☐
Verflüssiger gereinigt	☐	☐	☐
Filter gereinigt / ersetzt	☐	☐	☐

Prüfpunkt	ja	nein	entf.
Kondensatablauf geprüft	☐	☐	☐
Elektr. Anschlüsse geprüft	☐	☐	☐
Regelung / Fernbedienung	☐	☐	☐
Logbuch-Eintrag erfolgt	☐	☐	☐
Prüfplakette aktualisiert	☐	☐	☐

Arbeitszeit

Datum	Monteur	Beginn	Ende	Pause	Stunden

Material und Leistungen

Menge	Einh.	Bezeichnung / Art.-Nr.	EP €	GP €	Menge	Einh.	Bezeichnung / Art.-Nr.	EP €	GP €
1	Psch.	Wartungspauschale							
1	Psch.	Dichtheitskontrolle							
	kg	Kältemittel							
							Summe netto		
							zzgl. 19 % MwSt.		
							Gesamt brutto		

Arbeiten, Arbeitszeit und Material anerkannt. Die Dichtheitskontrolle wurde gemäß F-Gase-Verordnung durchgeführt und dokumentiert.